

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PÁTIO DA ESCOLA CLASSES 35	DATA : 27/09/2017		BDI : 25,00%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	EQNP 09/13 SETOR P NORTE,CEILÂNDIA NORTE - DF	SBC	2017/08 - Brasília	113,52%	-	08/2017
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	85,16%	49,49%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS	243,32	100,00 %			100,00 %
			243,32			243,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.115,36	100,00 %			100,00 %
			25.115,36			25.115,36
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	11.745,06	100,00 %			100,00 %
			11.745,06			11.745,06
4	SUPER ESTRUTURA	39.432,98	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			7.886,60	15.773,19	15.773,19	39.432,98
5	ARQUITETURA	115.239,61	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			23.047,92	46.095,84	46.095,85	115.239,61
6	INSTALAÇÕES	13.443,19		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				2.688,64	10.754,55	13.443,19
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.209,95	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			662,99	773,48	773,48	2.209,95
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	19.455,87	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			6.809,55	6.809,55	5.836,77	19.455,87
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.243,48	33,28 %	31,80 %	34,92 %	100,00 %
			18.717,83	17.885,43	19.640,22	56.243,48
283.128,82			94.228,63	90.026,13	98.874,06	283.128,82
			94.228,63	184.254,76	283.128,82	