

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DA FEIRA CENTRAL, CEILÂNDIA CENTRO(TP2)	DATA : 27/07/2017	L.S. Hora:	86,34%
	ENDEREÇO:	CNM 02 CEILÂNDIA CENTRO	BDI : 26,84%	L.S. Mês:	50,25%
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM	FONTE	VERSÃO	REF.
			SBC	2017/03 - Brasília	03/2017
			SINAPI	2017/05 COM DESONERAÇÃO	06/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS TECNICOS FINANCEIROS - DESPESAS LEGAIS	190,00	100,00 %			100,00 %
			190,00			190,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	23.835,98	100,00 %			100,00 %
			23.835,98			23.835,98
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.524,93	100,00 %			100,00 %
			15.524,93			15.524,93
4	INFRA-ESTRUTURA	11.813,38	100,00 %			100,00 %
			11.813,38			11.813,38
5	ESTRUTURA METALICA	8.432,25	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			1.686,45	6.745,80		8.432,25
6	COBERTURA	22.493,70		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				11.246,85	11.246,85	22.493,70
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS(PAVIMENTAÇÃO)	30.115,09		100,00 %		100,00 %
				30.115,09		30.115,09
8	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	8.847,32			100,00 %	100,00 %
				8.847,32	8.847,32	
9	HIDRAULICA	57.773,40	70,00 %	30,00 %		100,00 %
			40.441,38	17.332,02		57.773,40
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS	28.074,05	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			8.422,22	11.229,62	8.422,21	28.074,05
11	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	39.438,51	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			11.831,55	13.803,48	13.803,48	39.438,51
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	66.170,96	46,13 %	36,69 %	17,18 %	100,00 %
			30.524,66	24.278,13	11.368,17	66.170,96
312.709,57			144.270,55	114.750,99	53.688,03	312.709,57
			144.270,55	259.021,54	312.709,57	